

K 2201 Brandschutzertüchtigung Luitpoldbau Kitzingen; Kostenverfolgung

Stand 08.03.2024



Hauptauftrag										Prognose	
A	B	C	D	E	G	H	I		Q	S	
LV Nr RUP	Gewerk	Auftragnehmer	Status Vergabe	Vergabev erfahren	Kostenberechnung brutto Stand Juni 2022	Kostenberechnung brutto Stand März 2024	Hauptauftrag brutto (ohne Instandhaltung / Wartung)	Differenz	Prognose- zuschlag in %	Prognose, Brutto gerundet	
									Sicherheitszuschlag je nach Stand Vergabe / Auftrag / Ausführung für Unvorhergesehenes		
	KG 300				419.035 €	419.035 €	438.973 €	52.306 €		510.000 €	
10	Einhausung Müll		offen	Beschränkt	952 €	952 €	0,00 €		0%	1.000 €	
30	Gebäudereinigung		offen	Beschränkt	3.570 €	3.570 €	0,00 €		0%	4.000 €	
--	Gerüstbauarbeiten		offen	Beschränkt	5.712 €	5.712 €	0,00 €		0%	6.000 €	
80	Stahlbau		Auftrag	Beschränkt	147.560 €	147.560 €	150.366,50 €	2.806,50 €	10%	165.000 €	
90	Maler /Putz/Trockenbau		offen	Beschränkt	18.683 €	18.683 €	0,00 €		15%	21.000 €	
130	Estrich		offen	Kleinauftrag	833 €	833 €	0,00 €		0%	1.000 €	
150	Schreiner / Innentüren		offen	Beschränkt	1.190 €	1.190 €	0,00 €		0%	1.000 €	
191	Innenfassade		Auftrag	Beschränkt	56.882 €	56.882 €	68.341,70 €	11.459,70 €	10%	75.000 €	
201	Aufzug (aus Elektro (25))		Auftrag	Beschränkt	92.820 €	92.820 €	95.680,76 €	2.860,76 €	0%	96.000 €	
270	Bodenbelag		offen	Beschränkt	1.428 €	1.428 €	0,00 €		0%	1.000 €	
290	Dachdecker / Spengler		Auftrag	Beschränkt	40.460 €	40.460 €	32.654,51 €	-7.805,49 €	0%	33.000 €	
310	Rohbau / Gründung		Auftrag	Beschränkt	48.945 €	48.945 €	91.929 €	42.984 €	15%	106.000 €	
	KG 400				33.320 €	112.860 €	0 €			113.000 €	
230	Heizung			Kleinauftrag	4.760 €	4.760 €	0,00 €		0%	5.000 €	
250	Elektro , neue Kostenberechnung Stand			Beschränkt	28.560 €	108.100 €	0,00 €		0%	108.000 €	
	Zwischenstand KG 300 + 400				452.355 €	531.895 €	438.973 €	-13.382 €		623.000 €	
	KG 700				114.240 €	114.240 €	114.240 €	0 €		114.240 €	
70	Honorare	pauschal			114.240 €						
	Gesamt				566.595 €	646.135 €	553.213 €	-13.382 €		737.240 €	