

Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich
zur Stadtratssitzung am **21.02.2019**



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 1			
1	Budget Museum	Mit Blick auf die weitere Schließung des Museums hat OB Müller verfügt, dass das Budget des Museums für das Jahr 2019 ausgesetzt und nicht gebildet wird. Die benötigten Mittel stehen im UA 3210 im Rahmen des Haushaltes unverändert zur Verfügung. Einzig die Mittel bei 3210.6050 - Pflege und Erwerb von Kunst- und Sammlungs- gegenständen sowie bei 3210.6323 - Drucksachen, Bildmaterial wurden gekürzt bzw. die Mittel bei 3210.6319 – Veranstaltungen wurden gestrichen. Nach der Entscheidung des Stadtrates zu einem neuen Konzept sowie Feststehen der Rahmenbedingungen eines künftigen Budgets für das Museum kann dieses mit den aktuellen Zahlen wieder gebildet werden. Sollten hieraus bereits im Jahr 2019 Mittel benötigt werden, so können diese im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung auch überplanmäßig bereitgestellt werden.	
Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei			
2	Errichtung eines Kultur-zentrums Dt. Fastnacht-akademie in den Anwesen Luitpoldstr. 6 und 8	Die mit Schreiben vom 15.01.2019 beantragte Auszahlung einer sechsten Rate der Regierung von Unterfranken in Höhe von 195.000 € ging am 08.02.2019 bei der Stadt Kitzingen ein und wird am 15.02.2019 an den Fastnacht-Verband Franken e. V. weitergeleitet.	Nach Eingang weiterer Auszahlungsanträge werden diese geprüft, die Zuschussraten der Stadt Kitzingen ausgezahlt und die Auszahlung des 60 %-Anteils bei der Regierung von Unterfranken beantragt.
3	Vorprojektierung des Portalbrunnens am Luitpoldbad	Zur Vorprojektierung des Portalbrunnens (Gesamtkosten 3.427,20 €) gewährte der Bezirk Unterfranken einen Zuschuss in Höhe von 685,00 €. Da die Bagatellgrenze in Höhe von 5.000 € nicht erreicht wurde, konnte beim Landesamt für Denkmalpflege keine Zuwendung beantragt werden.	Der Zuschuss wurde bereits vereinnahmt. Die Sanierung des Portalbrunnens kann erfolgen. Hierzu wird erneut ein Zuwendungsantrag beim Bezirk Unterfranken sowie beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gestellt.
Zuständigkeit Amt 3/33			
4	Volksbegehren Artenschutz und Naturschönheit in Bayern („Rettet die Bienen“)	Im Einwohnermeldeamt der Stadt Kitzingen erfolgten 2.440 Eintragungen (16,3 % der Eintragungsberechtigten).	

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 6/ SG 60 - ZGM			
5	Egerländerstraße 22, 24, 26 Warmwasserversorgung	Ausschreibungsunterlagen wurden vorbereitet und in der 6. KW vorangekündigt. Die Unterlagen wurden in der 7. KW verschickt.	Geplanter Baubeginn: Anfang Mai 2019 Geplantes Bauende: August 2019
6	Einfachherichtung der Gebäude Galgenwasen 21 – 37 (10 Leerstände)	Es sind 10 Wohnungen baulich fertiggestellt und werden vorrangig den Mietern der Wohnungen Galgenwasen 13 – 20 angeboten.	Die Schlussabrechnungen werden nun sukzessiv bearbeitet. Des Weiteren werden noch 2 weitere Wohnungen hergerichtet, die sich mittlerweile im Leerstand befinden.
7	Fristwahrender Briefkasten vor dem Rathaus	Fristwahrender Briefkasten wurde gemäß VOL ausgeschrieben, gekauft und in der 5. KW 2019 installiert.	
Zuständigkeit Amt 6/ SG 61			
8	Südl. Hammerstielweg		Erneuter Billigungs-bzw. Auslegungsbeschluss am 15.11. im Stadtrat gefasst. Die Auslegungsphase erstreckt sich über die Feiertage bis Ende Januar. Anschließend erneute Behandlung im Stadtrat, vsl. 1. Qutl. Derzeit Prüfung der eingegangenen Einwände. Anschließend Befassung des Stadtrates, vsl. April.
9	Geplante Bebauungsplanänderung Netto	Der VBA hat den Grundsatzbeschluss gefasst.	Auslegungsbeschluss wurde am 08.11.2018 im VBA beschlossen. Derzeit läuft die Auslegungsphase bis 11.03.
10	Umgestaltung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt		Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Untersuchung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt liegen vor und wurden am 07.11.2018 im Stadtentwicklungsbeirat vorgestellt. Eine Behandlung der Ergebnisse im Stadtrat als Grundlage des weiteren Vorgehens soll im 1. Qutl. 2019 erfolgen. Derzeit laufen auch noch die Abstimmungen im Hinblick auf die Förderung mit der Reg. v. Unterfranken.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 6/ SG 62			
11	Grund- und Mittelschule Kitzingen Siedlung, 2. BA Sporthalle	Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Aufgrund von Produktionsschwierigkeiten des Leimholzlieferanten beginnen die Zimmererarbeiten voraussichtlich in der KW 11. Dachabdichtungsarbeiten über Sanitär und Technikräumen wurden in KW 6 begonnen.	Zimmererarbeiten, Dachdeckerarbeiten und Metallfassade, Estrich, Innen- u. Aussenputz, Trockenbauarbeiten, ELT, HLS und Prallwände sind vergeben. Das Richtfest ist für 20.03.2019 vorgesehen.
12	Zweifeldschulsporthalle Deusterpark	Insgesamt sind ca. 85% aller Leistungen vergeben bzw. ausgeschrieben. Zeitplan: Derzeit prognostizierte Fertigstellung ist Ende 2. Quartal 2019.	Die Außenanlagen sind fertiggestellt. Die Fassadengestaltung hat in der KW 47/2018 begonnen. Die ersten Blechelemente wurden in der KW 04/2019 montiert. Die Montage der Unterkonstruktion der Sportgeräte wurde begonnen. Die weiteren Ausschreibungen werden derzeit vorbereitet.
13	Neuer Friedhof Sanierung mit Um- und Anbau	Am 02.02.2017 wurde vom SR die Sanierung mit Um- und Anbau der Friedhofsgebäude beschlossen (Kostenrahmen ca. 1.250.000,00 €). Die Baugenehmigung liegt vor. Seitens des LfD wurde mitgeteilt, dass an der Stelle, an der das Nebengebäude errichtet werden soll, Bodendenkmale vermutet werden.	Inzwischen wurden einige Bauteilöffnungen veranlasst und die Werkplanung erarbeitet. Die Kostenberechnung schließt mit 1.500.000,00 €, d. h. der zu Beginn genannte Kostenrahmen i. H. v. 1.250.000,00 € kann nicht eingehalten werden. Derzeit werden die Ausschreibungen von den Planern erstellt und mit der ersten Beauftragung werden die erforderlichen Mittel dem politischen Gremium zum Beschluss vorgelegt. Geplanter Baubeginn 2. Quartal 2019
Zuständigkeit Amt 6/ SG 63			
14	Schiffsstoßsicherung „Alte Mainbrücke“	Mit dem Wasserstraßenneubauamt wurde eine Vereinbarung über die Sicherung der Alten Mainbrücke gegen Schiffsstoß geschlossen	Die Stahlrohre wurden in der 7. KW eingerammt; das Wasserstraßenneubauamt hat darüber informiert, dass bedingt durch zusätzlich notwendige Kampfmittelondierungen mit Mehrkosten zu rechnen ist. Genauere Angaben durch das WNBA noch vor den Haushaltsberatungen.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
15	Klärwerk – Gasaufbereitung	Die Planung ist an das Ing. Miller, Nürnberg, vergeben. Ziel: Verminderung des Verschleißes der Blockheizkraftwerken durch Reinigung des Faulgases (mittels Filter) von Siloxanen, die sich bei der Verbrennung in den BHKW-Anlagen in festes Siliciumdioxid (Sand) umwandeln. Der Siloxaneintrag im Faulgas erfolgt durch Siedlungs- und Industrieabwässer.	Weitere Informationen und mögliche Auftragsvergabe im April 2019
16	Kanalsanierung	Der Auftrag für die Sanierungsarbeiten ist an die Fa. Kanal-Türpe vergeben.	Beginn der Arbeiten je nach Wetterverhältnissen Ende Februar/Anfang März 2019. Arbeiten in Bismarckstraße, Moltekestraße, Wörtstraße
17	Neugestaltung Oberer Mainkai – Ersatzneubau Kaimauer	Der Auftrag für den Ersatzneubau Kaimauer wurde vergeben.	Die Rodungsarbeiten sind abgeschlossen. Ein Anlaufgespräch ist terminiert. Mit den Arbeiten soll wie bisher vorgesehen Anfang April 2019 begonnen werden.

Kitzingen, 14.02.2019



Siegfried Müller
Oberbürgermeister