

Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich
zur Stadtratssitzung am **31.01.2019**



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Stabsstelle			
1	Nachhaltige Beschaffung in der Stadt Kitzingen	<p>Gründung einer Arbeitsgruppe bestehend aus: Claudia Lunde, Georg Günther, Dieter Pfreninger, Claudia Biebl Die Stadt Kitzingen steht vor der Rezertifizierung als Fairtradestadt im Frühjahr 2019. Neben einer Reihe von geplanten Aktivitäten für das Jahr 2019, die die sog. Lenkungsgruppe des Teams Fairtrade initiiert, wie z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Möhrchenheft“, Hausaufgabenheft mit Fairtradethemen, zum begleitenden Einsatz im Unterricht, für die Schulanfänger 2019/2020 - Bio-Pop-Up-Store - Faires Frühstück während der Fairtrade-Woche im September 2019 soll das Thema „Nachhaltige Beschaffung in der Verwaltung“ einer der zentralen Bausteine der Fairtradestadt Kitzingen werden <p>Die neu gegründete Arbeitsgruppe will an folgenden Themen arbeiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sensibilisierung aller Mitarbeiter in der Verwaltung für dieses Thema Eine erste kurze Info erhalten die Mitarbeiter bei der kommenden Personalversammlung im Februar 2) Im Frühsommer soll unter der „Schirmherrschaft“ des Oberbürgermeisters ein Mitarbeiterwettbewerb ausgelobt werden, der in etwa unter dem Motto stehen soll „Nachhaltigkeit – was kann ich an meinem Arbeitsplatz dafür tun“ <p>Was heißt für uns „Nachhaltige Beschaffung“: Nachhaltige Beschaffung bedeutet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bewusster und ressourcenschonender Einkauf von Material, Kleidung, Reinigungsmitteln, - wenn möglich und bevorzugt aus der Region, unter saisonalen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des Fairtrade-Gedanken (keine Kinderarbeit, unter sozialen Arbeitsbedingungen, etc.); das kann bedeuten, dass gewisse Produkte im Einkauf auf den ersten Blick teuer erscheinen, aufgrund der hochwertigeren Qualität und einer damit verbundenen längeren Lebensdauer im Endeffekt aber dann wirtschaftlicher sind. - in diesem Zusammenhang wollen wir frühzeitig Frau Pabst vom RPA in die weiteren Überlegungen einbinden <p>Nachhaltige Beschaffung muss nicht um jeden Preis erfolgen, sondern der gesunde Menschenverstand sollte hier die Leitmotivation sein</p>	

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
2	Berufsinformationstage – Nachfolgeveranstaltung der Berufsbörse der Wirtschaftsschule	<p>Die Wirtschaftsförderung der Stadt und des Landkreises Kitzingen arbeiten momentan gemeinsam an einem neuen Konzept für eine Nachfolgeveranstaltung</p> <p>Motivation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Starke Nachfrage nach einer solchen Veranstaltung aus den Unternehmen <p>Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines Veranstaltungskonzepts, das in enger Abstimmung mit dem Arbeitskreis Schule/Wirtschaft erfolgt - das alle Schultypen der Stadt und des Landkreises umfasst - auf dem sich alle Unternehmen, Gewerbetreibende und Dienstleister präsentieren können. - Die Veranstaltung soll in der Stadt Kitzingen stattfinden. <p>Stadt und Landkreis übernehmen die Koordination und das Networking, die AOK Würzburg hat sich als Partner für die Organisation angeboten</p>	
Zuständigkeit Amt 1/SG 10			
3	Zuschuss Landkreisfaschingsumzug 05.03.2019 in Kitzingen	<p>Der Oberbürgermeister hat im Rahmen seiner Zuständigkeit entschieden, den Landkreisfaschingsumzug im Jahr 2019, wie bereits beim Zug in 2016, mit einem Barzuschuss in Höhe von 1.500,00 € sowie Bauhofsleistungen in Höhe von 4.500,00 € zu unterstützen.</p> <p><i>Zur Info die Abrechnung 2016: Die Bauhofsleistungen betragen 4.977,11 €. Der von den Bauhofsleistungen überzählende Betrag wurde dann vom Barzuschuss in Höhe von 1.500,00 € abgezogen.</i></p>	
4	Zuschuss an den Stadtmarketingverein	<p>Zuletzt im Jahr 2015 wurde für die Jahre 2016 bis 2018 der Zuschuss an den Stadtmarketingverein (STMV) in Höhe von 50.000,00 € beschlossen. Ein Zuschuss ab 2019 konnte im vergangenen Jahr nicht mehr vorbereitet werden (Organisation STMV Weihnachtsmarkt). Auch mit Blick darauf, dass eine Beratung und Beschlussfassung aufgrund der geänderten Vorstandssituation mit dem Jahresbericht des STMV Anfang 2019 verbunden werden sollte. Der Jahresbericht sowie die Beschlussfassung über den Zuschuss werden in der Sitzung am 21.02.2019 erfolgen.</p> <p>Nachdem der Verein sonst zum Jahresbeginn 50 % der Zuschusssumme überwiesen bekam, hat der Oberbürgermeister am 20.12.2018 entschieden, dem Verein 8.000,00 € (max. Zuständigkeit OB bei Zuschüssen) zu überweisen, um die laufenden Kosten decken zu können.</p> <p>Diese Summe ist dann vom beschlossenen Zuschuss in Abzug zu bringen.</p>	
Zuständigkeit Amt 2/Stadtkämmerei			
5	Neubau einer Doppelsporthalle im Deusterpark mit Ganztagsräumen und Allwetterplatz	<p>Mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 21.06.2017 wurde eine Zuwendung in Höhe von 2.895.000 € (Gesamtkosten derzeit ca. 7,2 Mio. €) in Aussicht gestellt. Im Juni 2018 wurden von der Regierung 1.000.000 € für das Haushaltsjahr 2018 bewilligt. Diese wurden im Oktober 2018 abgerufen.</p>	Warten auf weitere Bewilligungen.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
6	Erwerb und Umbau der Kindertageseinrichtung Marshall Heights	Mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 18.05.2018 wurde eine Zuwendung in Höhe von 2.197.000 € (Gesamtkosten 3.508.839 €) in Aussicht gestellt und für das Jahr 2018 bereits 732.000 € bewilligt. Davon konnten im Dezember 2018 anhand des Baufortschrittes 350.000 € abgerufen werden.	Restabruf der bereits bewilligten Zuwendung nach Baufortschritt . Warten auf weitere Bewilligungen.
7	Erweiterung und Umbau der Grund- und Mittelschule Kitzingen-Siedlung (ohne Hort)	Mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 31.10.2018 wurde eine Erstbewilligung in Höhe von 1.500.000 € (in Aussicht gestellte Gesamtbewilligung 2.831.000 € ohne Hort) erteilt. Diese wurde im November 2018 bereits abgerufen.	Warten auf weitere Bewilligungen.
8	<p>Teilnahme am Projektauftrag 2018 des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für öffentlich genutzte Einrichtungen</p> <p>Antrag der Stadt Kitzingen auf Gewährung einer Förderung für die Generalsanierung der Dreifachsporthalle mit Anbau einer zusätzlichen Trainingshalle im Sickergrund Kitzingen für den öffentlich genutzten Anteil.</p>	<p>Die Stadt Kitzingen hatte bereits eine Bewerbung am 22. August 2018 (Antragsfrist war bis 31.08.2018) für die Förderung des öffentlichen Anteils der Generalsanierung der Sickergrundhalle beim Bund eingereicht.</p> <p>Mit Schreiben vom 27.11.2018 teilte der Bayerische Städtetag mit, dass die Mittel um weitere 100 Mio. € auf insgesamt 200 Mio. € erhöht wurden und dass die Antragsfrist für die Bewerbungen bis zum 19. Dezember verlängert wurde. Kommunen, die bereits einen Antrag eingereicht hatten, konnten diesen nachbessern oder erweitern. Da zwischenzeitlich der Anbau einer zusätzlichen Trainingshalle geplant wurde, konnte der Antrag noch um den Anbau ergänzt werden. Der Kostenanfall für den öffentlichen Anteil der Generalsanierung und Erweiterung der Trainingshalle beläuft sich auf rd. 7.105.800 €.</p> <p>Es wurden zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 5.971.261 € ermittelt. Der Fördersatz liegt bei 45 % der zuwendungsfähigen Kosten. Dies entspricht einer voraussichtlichen Zuwendung von 2.687.067 €.</p> <p>Die Bekanntgabe der ausgewählten Kommunen soll im März 2019 erfolgen.</p>	Warten auf Benachrichtigung des Bundes, ob die Stadt Kitzingen für eine Förderung ausgewählt wurde.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
9	Errichtung eines Kultur-zentrums Dt. Fastnacht-akademie in den Anwesen Luitpoldstr. 6 und 8	<p>Der Fastnacht-Verband Franken e. V. meldete mit dem sechsten Auszahlungsantrag vom 12.12.2018 bisher angefallene Kosten in Höhe von 3.015.378,84 € sowie weitere zeitnah anfallende Kosten von 500.000 €.</p> <p>Die sechste Zuschussrate an den Fastnacht-Verband in Höhe von 116.000 € wurde am 15.01.2019 ausgezahlt. Bislang wurden vom 40 % - Anteil der Stadt Kitzingen (580.000 €) insgesamt 406.000 € ausgezahlt.</p> <p>Bei der Regierung von Unterfranken wurde mit Schreiben vom 14.01.2019 die Auszahlung einer sechsten Rate in Höhe von 195.000 € beantragt.</p>	<p>Nach Eingang der sechsten Zuschussrate der Regierung von Unterfranken wird diese an den Fastnacht-Verband Franken e. V. weitergeleitet.</p> <p>Weitere Auszahlungsanträge des Fastnacht-Verbandes werden durch die Kämmerei geprüft, die Zuschussraten der Stadt Kitzingen ausgezahlt und die Auszahlung des 60 % - Anteils bei der Regierung beantragt.</p>
Zuständigkeit Amt 3/31			
10	Ersatzbeschaffung des Kommandofahrzeuges für den Kommandanten der FFW Kitzingen	Um einen schnellen Ersatz zu finden, wird für die Überbrückung der Zeit, bis ein neues Fahrzeug bestellt und geliefert werden kann, ein als Kommandofahrzeug ausreichend ausgerüsteter BMW X3 angemietet	
Zuständigkeit Amt 6/ Quartiersmanagement Soziale Stadt Siedlung			
11	Siedlung Notwohngebiet Konzept zur Neustrukturierung	Auftragsvergabe am 26.07.2018 beschlossen. Den Bewilligungsbescheid über 42.500€ hat die Stadt am 10.10.18 erhalten.	Auftragsvergabe an das Büro Planwerk erfolgte. Das Auftaktgespräch fand in der AG Soziale Stadt am 17.12.18 statt. Im Januar und Februar 2019 finden mehrere Fachgespräche zwischen dem Büro Planwerk und der Verwaltung, den Sozialpädagoginnen und den Ehrenamtlichen im Notwohngebiet statt. Angeforderte Daten (baulich, rechtlich und sozial) werden von der Verwaltung an Planwerk geliefert.
12	Spielgerät Kleistplatz	Bürgerinnen und Kindergärten in der Siedlung wurden beteiligt und Angebote für ein Ersatzspielgerät am Kleistplatz eingeholt.	Der Auftrag für ein neues Spielgerät mit zwei Spieltürmen und einer separaten Schaukel konnte im Januar 2019 vergeben werden.
13	Stadtteilzentrum	Hohe Nutzung der Räumlichkeiten, insbesondere Saal und Bürgercafé führte zur Abnutzung der Wände.	Die Räume wurden neu gestrichen und mit Wandschutzleisten versehen.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 6/ SG 60 - ZGM			
14	Egerländerstraße 22, 24, 26 Warmwasserversorgung	Ausschreibungsunterlagen werden vorbereitet und in der 6. KW vorangekündigt. Die Unterlagen werden dann entsprechend in der 7. KW verschickt.	Geplanter Baubeginn: Anfang Mai 2019 Geplantes Bauende: August 2019
15	Einfachherrichtung der Gebäude Galgenwasen 21 – 37 (10 Leerstände)	Es sind 9 Wohnungen baulich fertiggestellt und werden vorrangig den Mietern der Wohnungen Galgenwasen 13 – 20 angeboten. In der 10. Wohnung sind die Großarbeiten (Sanitär, Elektro, Bodenarbeiten) fertiggestellt. Hier finden aktuell die Endinstallationen statt.	Restarbeiten werden vorgenommen. Die Schlussabrechnungen werden nun sukzessiv bearbeitet. Des Weiteren werden noch 2 weitere Wohnungen hergerichtet, die sich mittlerweile im Leerstand befinden
Zuständigkeit Amt 6/ SG 61			
16	Bebauungsplanänderung Schwarzacher Str. West	Bebauungsplan wurde im VBA am 19.07.2018 behandelt.	Die Auslegungsphase ist abgeschlossen. Nach Prüfung der Einwände und Anregungen wird der Stadtrat mit dem Entwurf des Bebauungsplanes befasst. Derzeit Vorbereitung des Billigungsbeschlusses und des erforderlichen städtebaulichen Vertrages. Eine erneute Behandlung im Stadtrat ist im 1. Qutl. 2019 geplant. Derzeit Prüfung der Auflassung von Flurbereinigungswegen.
17	Südl. Hammerstielweg		Erneuter Billigungs-bzw. Auslegungsbeschluss am 15.11.2018 im Stadtrat gefasst. Die Auslegungsphase erstreckt sich über die Feiertage bis Ende Januar 2019. Anschließend erneute Behandlung im Stadtrat, vsl. 1. Qutl. Derzeit Prüfung der eingegangenen Einwände.
Zuständigkeit Amt 6/ SG 62			
18	Grund- und Mittelschule Kitzingen Siedlung, 2. BA Sporthalle	Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Baustelle wird aktuell geräumt. Die Zimmererarbeiten sollen je nach Witterung Ende Januar beginnen.	Zimmererarbeiten, Dachdeckerarbeiten und Metallfassade sind vergeben. Ausschreibungen für ELT, HLS und Prallwände werden von den Fachplanern geprüft.
19	Zweifeldschulsporthalle Deusterpark	Insgesamt sind ca. 85% aller Leistungen vergeben bzw. ausgeschrieben. Die Planer und Fachplaner bereiten die weiteren Ausschreibungen vor. Der derzeitige Ausführungsstand beträgt ca. 65% der Gesamtausführung.	Zeitplan: Derzeit prognostizierte Fertigstellung ist Ende 2. Quartal 2019. Die Außenanlagen sind fertiggestellt. Die Fassadengestaltung hat in der KW 47/2018 begonnen. Die ersten Blechelemente werden in der KW 04/2019 montiert.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
20	Generalsanierung Dreifeld- schulsporthalle Sickergrund	Die Bedarfsfeststellung seitens der Regierung von Unterfranken liegt vor. Vorentwürfe liegen dem Stadtbauamt vor.	Vorstellung der Vorentwurfsplanung mit Kostenschätzung im Stadtrat am 21.02.2019 geplant. Dies ist abhängig von der Zuarbeit der Förderstelle (Regierung von Unterfranken).
21	Neuer Friedhof Sanierung mit Um- und Anbau	Am 02.02.2017 wurde vom SR die Sanierung mit Um- und Anbau der Friedhofsgebäude beschlossen (Kostenrahmen ca. 1.250.000,00 €). Der Bauantrag wurde bei der Genehmigungsbehörde am 07.06.2018 eingereicht. Seitens des LfD wurde mitgeteilt, dass an der Stelle, an der das Nebengebäude errichtet werden soll, Bodendenkmale vermutet werden. Die letzte Besprechung mit allen Beteiligten fand am 10.01.2019 statt.	Inzwischen wurden einige Bauteilöffnungen veranlasst und die Werkplanung erarbeitet. Die Kostenberechnung schließt mit 1.500.000,00 €, d. h. der zu Beginn genannte Kostenrahmen i. H. v. 1.250.000,00 € kann nicht eingehalten werden. Derzeit werden die Ausschreibungen von den Planern erstellt und mit der ersten Beauftragung werden die erforderlichen Mittel dem politischen Gremium zum Beschluss vorgelegt. Geplanter Baubeginn 2. Quartal 2019
22	Generalsanierung Friedrich- Bernbeck-Schule	Das VgV-Verfahren für Architektenleistung und Fachplanung Technische Ausrüstung wurde eingeleitet. Die Bekanntmachungen wurde über das TED-Internetportal geschaltet	Die Bewerbungsfrist VgV-Verfahren läuft bis Ende Februar 2019.
23	Touristinformation		Im April findet voraussichtlich ein Termin mit dem LfD statt.
Zuständigkeit Amt 6/ SG 63			
24	Schiffsstoßsicherung Alte Mainbrücke	Mit dem Wasserstraßenneubauamt wurde eine Vereinbarung über die Sicherung der Alten Mainbrücke gegen Schiffsstoß geschlossen	Die Austauschbohrungen sind abgeschlossen. Die Einbringung der Stahlrohre ist für Anfang März 2019 vorgesehen.
25	Bahnhofsumfeld Errichtung P+R Stellplätze Bahnhof Süd	Die Unterlagen für den Zuwendungsantrag wurden nach Vorgabe des Fördergebers überarbeitet und erneut vorgelegt; eine zusätzliche Förderung über die Pauschalförderung (je Stellplatz) hinaus wurde in Aussicht gestellt.	Die Ausschreibungsunterlagen sind weitgehend vorbereitet; nach Zustimmung der Regierung zum vorzeitigen Baubeginn folgt die öffentliche Ausschreibung. Geplanter Ablauf: Submission: 17.03.2019 Stadtratsbeschluss: 09.04.2019 (Auftragsvergabe) Gepl. Baubeginn: 29.04.2019

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
26	Erweiterung Baugebiet Hammerstielweg	Die Ingenieurleistungen für die tiefbautechnische Erschließung (Kanalbau und Straßenbau) wurde erteilt.	Satzungsbeschluss und Rechtskraft B-Plan voraussichtlich im I. Quartal 2019. Derzeit Erstellung des tiefbautechnischen Entwurfs; nach Zustimmung im Rat → Ausschreibung der Bauleistungen. Möglicher Baubeginn Mitte 2019.
27	Kanal TV-Untersuchungen	Es besteht ein „Rahmenvertrag“ mit der Fa. Bettina Hänsch über 3 Jahre (2017 – 2019), Auftragssumme jedes Jahr ca. 180.000 €.	Die Kanal-TV-Inspektionen sind nach kurzer Winterpause wieder angelaufen. Die Untersuchungsergebnisse bilden die Grundlage für die weiteren Kanalsanierungen in 2019.

Kitzingen, 24.01.2019

Stefan Güntner
Bürgermeister