

Berichtswesen für den Stadtrat der Stadt Kitzingen – öffentlich

zur Stadtratssitzung am 16.12.2021



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 1 / SG 10 - Hauptverwaltung			
1	Liste der offenen Stadtratsanträge	Auf die letzte Seite des öffentlichen Berichtswesens wird verwiesen.	
Zuständigkeit Amt 2 / SG 20 - Stadtkämmerei			
2	Ersatzneubau einer Einfachsporthalle für die Grundschule Siedlung	Der Verwendungsnachweis wurde mit Schreiben vom 30.11.2021 an die Regierung von Unterfranken übermittelt, die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.835.929,69 €. Die Regierung gewährte hierfür einen Zuschuss in Höhe von 949.000 €, hiervon wurden bereits 760.000 € vereinnahmt.	Warten auf Prüfung des Verwendungsnachweises und Auszahlung des Restzuschusses.
3	Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zur Unterstützung des infektionsgerechten Lüftens in Schulen	Der Förderantrag wurde am 12.10.2021 bei der Regierung eingereicht. Es wurden 66 Luftreinigungsgeräte für Klassenräume und 42 Luftreinigungsgeräte für Fachräume beantragt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 412.549,20 €. Die Regierung bewilligte mit Schreiben vom 24.11.2021 einen Gesamtzuschuss in Höhe von 189.000 €.	Sobald die bestellten Geräte geliefert wurden, kann bei der Regierung von Unterfranken der Verwendungsnachweis eingereicht und die Förderung abgerufen werden.
4	REACT-EU Innenstadt-Förderinitiative	Aufgrund der Interessensbekundung zum Auswahlverfahren für die REACT-EU Innenstadt-Förderinitiative, wurden der Stadt Kitzingen Fördermittel in Höhe von 443.700 € zugesagt (90 % der Ausgaben in Höhe von 493.000 €).	Die Förderanträge für jede einzelne Maßnahme werden bei der Regierung von Unterfranken eingereicht.
Zuständigkeit Amt 3 / SG 31 – Sicherheit und Ordnung			
5	Verkehrsüberwachung für den fließenden Verkehr (Geschwindigkeitsüberwachung)	In der Sitzung am 22.07.2021 hat der Stadtrat beschlossen, die Überwachung des fließenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften im Stadtgebiet Kitzingen zu übernehmen.	Die Zusammenarbeit beginnt ab Januar 2022.

		Gleichzeitig wurde der Oberbürgermeister ermächtigt, ein qualifiziertes Unternehmen mit der Durchführung der Überwachung (von der Messung bis zur Verfahrensbeteiligung) zu beauftragen. Dementsprechend wurde nach entsprechender Ausschreibung der Zuschlag an das wirtschaftlichste Unternehmen erteilt. Außerdem wurde die erforderliche Vereinbarung mit der Polizei Unterfranken geschlossen.	
6	Einführung elektronischer Rechtsverkehr (Digitale Prozessführung)	Ab dem 01.01.2022 beginnt die aktive Nutzungspflicht des elektronischen Rechtsverkehrs für Verfahrensbeteiligte und Behörden mit allen Gerichten. Die technische Einrichtung des beBPo (besonderes Behördenpostfach) durch SG 12 ist erfolgt, ein Testlauf seitens des SG 30 mit dem Verwaltungsgericht Würzburg hat erfolgreich funktioniert.	Ausschließlich digitale Kommunikation mit den Gerichten ab 01.01.2022
Zuständigkeit Amt 6 / SG 60 - ZGM			
7	Umstellung der Schließungen in öffentlichen Gebäuden der Stadt auf elektrische Zylinder	<ul style="list-style-type: none"> - Schließanlage für das Stadtbauamt wurde bereits programmiert und wird am 06.12.2021 eingebaut- - Die Schließanlage für das Stadtteilzentrum wurde programmiert. Die Transponder werden derzeit durch Herrn Resetzki an die jeweiligen Nutzer ausgegeben. Sobald dies vollständig geschehen ist wird die Schließanlage eingebaut. - Die Schließanlage für das Umkleidegebäude Bleichwasen wird am 02.12.2021 eingebaut. 	
8	Öffentliches WC Armin-Knab-Straße	Die Vandalismusschäden wurden beseitigt, das WC wurde am 18.11.2021 wieder geöffnet.	Diese WC Anlage wird durch das ZGM nun sehr engmaschig kontrolliert.
9	Sanierung Außenfassade Galgenwasen 13 - 37	Die Ausschreibung ist fertig gestellt und wurde über den Staatsanzeiger veröffentlicht. Submission ist am 23.12.2021. Als spätester Fertigstellungstermin wurde der 30.05.2022 festgelegt. (Jubiläumsfeier 100 Jahre Siedlung)	Prüfung und Wertung der Angebote nach Submissionstermin.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
Zuständigkeit Amt 6 / SG 61 - Stadtplanung			
10	6. Änderung des B-Plans Nr. 52 „Fuchsgraben“	(u. a. Planung sozialer Wohnungsbau und Anpassungen der Festsetzungen) Der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans wurde am 12.11.2020 im Stadtrat beschlossen.	Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand vom 19.07.2021 bis 20.08.2021 statt. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden abgewogen. Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde im Stadtrat am 02.12.2021 beschlossen. Der Stadtrat hat beschlossen Photovoltaik und Flachdachbegrünung festzusetzen. Die förmliche Beteiligung findet vom 20.12.2021 bis einschließlich 24.01.2022 statt.
11	2. Änderung Bebauungsplan Nr. 27 „Gewerbegebiet Goldberg“	Der Billigungs- und Auslegungsbeschluss wurde am 01.07.2021 am BUA gefasst. Die förmliche Beteiligung fand vom 26.07.2021 bis einschließlich 03.09.2021 statt.	Die eingegangenen Stellungnahmen wurden abgewogen. Der Satzungsbeschluss soll dem BUA am 09.12.2021 vorgelegt werden.
Zuständigkeit Amt 6 / SG 62 - Hochbau			
12	Fassade Rathaus	Die Fassaden der Kaiserstr. 13/15 wurden mit der finalen Farbe gestrichen. Historische Rathaus: Bei den Steinrestaurierungsarbeiten wurden erste Neuteile an der Südfassade eingebaut. Der Einbau der Gesimsabdeckungen an der Nord- und Ostseite ist abgeschlossen. Derzeit wird die Taubenvergrämung an der Nordseite angebracht.	Historisches Rathaus: Der Giebel der Nordseite sowie die Fassade der Ostseite sollen noch im 4. Quartal den finalen Anstrich erhalten. Für die Südseite sind noch erste Abnahmen von defekten Stellen an den Natursteinen geplant.
13	Kindergarten Alemannenstraße – Erweiterung Kinderkrippe	Im Oktober 2021 wurden die ersten Gewerke Rohbauarbeiten und Elektroarbeiten beauftragt. Die Erdarbeiten wurden in der KW 44 fertiggestellt. Das zweite Ausschreibungspaket wurde versandt. Die Submission fanden in der KW 47 statt.	Aktuell wird die Gründung für die Kinderkrippe hergestellt.

Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt/Sachstand	Weiteres Vorgehen / Termine
14	Erweiterung Kindergarten Etwashausen	Die Architektenleistungen wurden vom Stadtrat am 18.11.2021 beauftragt.	Im Dezember 2021 sind erste Vorgespräche mit den Planungsbeteiligten vorgesehen.
15	Friedrich-Bernbeck-Schule Generalsanierung	Der Bauantrag wird eingereicht.	Die Maßnahme wird wegen der Initiative Bildungscampus für 1 Jahr „eingefroren“.
Zuständigkeit Amt 6/ SG 63			
16	Sturzflutrisikomanagement	Stadtrat vom 14.10.2021: Beschluss zur Erstellung eines Sturzflut-Risikomanagements. Vor Antragstellung ist ein Abstimmungsgespräch mit dem WWA zu führen. Dies erfolgte am 24.11.2021 mit der seit dem 01.11.2021 nun für Kitzingen zuständigen Abteilungsleiterin.	Bis Mitte Dezember Antrag auf Aufnahme in das Förderprogramm an das WWA. Alle eingegangenen Anträge werden vom WWA Anfang 2022 gesammelt an die Regierung weitergeleitet. Dort Entscheidung über Aufnahme in das Förderprogramm. Über die weitere Entwicklung wird berichtet.
17	Aktuelles aus dem Bauhof	Der Bauhof hat in den letzten Wochen intensive Unterhaltsarbeiten an Bächen durchgeführt: <ul style="list-style-type: none"> - Repperndorfer Mühlbach (von Allemanenstraße über Repperndorf bis zur Autobahn A7) - Bimbach in Etwashausen (Bereich Gartenstraße bis Umgehung Etwashausen) wieder nach mehreren Jahren (Reinigung, Rückschnitt) - Rödelbach zwischen den Seen und der Panzerstraße (Reinigung, Rückschnitt) - 	
18	Kläranlage Erneuerung BHKW	Nach langwierigen Abstimmungsgesprächen mit der n-ergie liegt nun endlich die Bestätigung vor, dass für Bestandanlagen auch bei Umbau der Modulsteuerung kein neues Einheitszertifikat erforderlich ist.	Das Planungsbüro führt nun die Netzverträglichkeitsprüfung durch. Dann Fortsetzung der Entwurfsplanung. Vorlage bis Februar 2022. Anschließend Ausschreibung für neues BHKW. Montage des neuen BHKWs in 2022.
19	Sanierung Allwetterplatz im Freizeitzentrum	Ursprünglich war vorgesehen, die Belagsarbeiten noch in diesem Jahr durchzuführen.	Einbau bei geeigneten Witterungsverhältnissen im Frühjahr 2022.

		<p>Bei der beauftragten Firma führten Verzögerungen bei vorangegangenen Maßnahmen dazu, dass die Witterungsverhältnisse (Temperatur, Nässe) nun für einen ordnungsgemäßen Einbau nicht mehr gegeben sind.</p> <p>Auch aus Gewährleistungsgründen hat die Stadt darauf gedrängt, die Arbeiten auf Frühjahr 2022 zu verschieben.</p>	
20	Neugestaltung Oberer Mainkai – Bauabschnitt II – Neugestaltung Verkehrs- und Freianlagen	<p>Derzeit laufen die Pflasterarbeiten am Oberen Mainkai. Die ersten Teilbereiche sind bereits fertiggestellt.</p> <p>Im weiteren Verlauf werden die Vorarbeiten für die Pflasterungen durchgeführt.</p> <p>Die Montage und Inbetriebnahme der Straßenbeleuchtung erfolgt abschnittsweise, sodass in den fertiggestellten Bereichen auch eine ausreichende Beleuchtung vorhanden ist.</p>	<p>Bis Weihnachten soll die Oberflächenbefestigung bis auf Höhe Oberer Mainkai 3 fertiggestellt werden. Entlang der Kaimauer werden die Sitzelemente aufgestellt. Die Holzabdeckungen werden dann im Frühjahr 2022 montiert.</p>

Kitzingen, den 07.12.2021
-Hauptverwaltung-